

議案第74号

小金井市清掃関連施設整備工事請負変更契約について

小金井市清掃関連施設整備工事施行のため、次のとおり請負変更契約を締結する。

令和3年12月3日提出

小金井市長 西岡 真一郎

- | | |
|----------|---|
| 1 契約の目的 | 小金井市清掃関連施設整備工事 |
| 2 契約の方法 | 一者随意契約 |
| 3 契約金額 | |
| (1) 変更前 | 1,158,872,000円
(うち取引に係る消費税・地方消費税額105,352,000円) |
| (2) 変更後 | 1,212,541,000円
(うち取引に係る消費税・地方消費税額110,231,000円) |
| 4 契約の相手方 | 浅沼・関 特定建設工事共同企業体
東京都立川市曙町一丁目15番1号
所長 冨々良 太一 |
| 5 工期 | |
| (1) 変更前 | 令和2年3月26日から令和4年3月18日まで |
| (2) 変更後 | 令和2年3月26日から令和4年7月29日まで |

(提案理由)

小金井市清掃関連施設整備工事の施行に当たり契約変更の必要があるため、本案を提出するものであります。

議案第74号資料

小金井市清掃関連施設整備工事

- 1 案件名 小金井市清掃関連施設整備工事
- 2 履行場所 小金井市東町一丁目198番地3他
- 3 案件概要

- (1) 設計

- (2) 工事

- ア プラント設備工事

- (ア) 受入・供給設備
 - (イ) 集じん・脱臭設備
 - (ウ) 給水・排水設備
 - (エ) 電気設備
 - (オ) 計装設備
 - (カ) 雑設備
 - (キ) その他設備

- イ 土木建築工事

- (ア) 建築工事
 - (イ) 土木工事及び外構工事集じん・脱臭設備
 - (ウ) 建築機械設備工事給水・排水設備
 - (エ) 建築電気設備工事電気設備

- 4 主な変更点 契約金額及び工期の変更

- 5 変更理由

清掃関連施設整備工事については、令和3年1月の工事着工前に確認された汚染土壌等を撤去し、同年4月に着工した建物基礎下の地盤改良工事の施工中に確認された地中埋設物を解体撤去したことにより工事に遅延が生じたため、施工業者と協議し、工期等を変更するものである。